

„Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji”

Data wypełnienia formularza
12.07.2019 r.

*wypełnia Gmina

INSTRUKCJA

Niniejszy formularz jest uzupełnieniem dla informacji o realizacji programu rewitalizacji gminy, przekazywanych w ramach sprawozdania/raportu z jego monitorowania. Obejmuje on, zgodnie z zapisami „Zasad programowania i prowadzenia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”, przedstawione w przystępnej formie, jednolitej dla każdego programu, wyniki monitorowania 4 płaszczyzn, w tym w szczególności:

- monitorowania podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji,
 - monitorowania stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji,
 - monitorowania skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji,
 - bieżącego monitorowania poziomu wdrażania programu rewitalizacji,
- jak również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+.

Z uwagi na fakt, iż monitorowanie poszczególnych płaszczyzn części 2. odbywa się z różną częstotliwością, tj.: płaszczyzna a) na etapie przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji, płaszczyzna b) i c) z częstotliwością 2-letnią, zaś płaszczyzna d) oraz część 3. z częstotliwością półroczną; niniejszy formularz będzie wypełniany raz na pół roku, jednak w różnym zakresie rzeczowym (zgodnie ze wskazaniem w jego poszczególnych częściach merytorycznych oraz w harmonogramie poniżej). Formularz każdorazowo powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej (w wersjach DOC i PDF na adresy mailowe wrot@umww.pl oraz monitoring.wrpo@umww.pl) do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW do 15 stycznia i do 15 lipca każdego roku w ramach okresu 2017-2024 (w tym w styczniu w latach 2020, 2022 i 2024 wraz ze sprawozdaniem/raportem z monitorowania). Do formularza powinny być wprowadzone każdorazowo dane aktualne na koniec miesiąca poprzedzającego składanie dokumentu.

Dostarczenie obu dokumentów (sprawozdania/raportu oraz formularza) jest zadaniem obowiązkowym w przypadku programów rewitalizacji znajdujących się w wykazie programów rewitalizacji gmin.

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza wszelkie zapytania można kierować drogą elektroniczną do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW na następujące adresy mailowe:

- wrot@umww.pl (pytania ogólne do monitorowania oraz pytania dot. części 2 formularza),
- monitoring.wrpo@umww.pl (pytania dot. części 3 formularza).

HARMONOGRAM WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI FORMULARZA

Data składania formularza	1	2a*	2b	2c	2d	3
Styczeń 2017						
Lipiec 2017						
Styczeń 2018						
Lipiec 2018						
Styczeń 2019						
Lipiec 2019						

LEGENDA	
	Do wypełnienia
	Wypełnienie warunkowe*
	Nie wypełniać

Styczeń 2020						
Lipiec 2020						
Styczeń 2021						
Lipiec 2021						
Styczeń 2022						
Lipiec 2022						
Styczeń 2023						
Lipiec 2023						
Styczeń 2024						

** część wypełniana w sytuacji, gdy w ciągu ostatniego półrocza sprawozdawczego miało miejsce przyjęcie programu rewitalizacji lub jego ewentualna aktualizacja (wyjątek stanowi pierwszy składany formularz, w którym mogą zostać ujęte dane programu opracowanego/zaktualizowanego w okresie wcześniejszym niż pół roku)*

1. Dane podstawowe

a) Pełna nazwa Gminy

Miasto Leszno

b) Nazwa programu rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 - 2027

c) Data uchwalenia/aktualizacji programu rewitalizacji przez samorząd gminny

26 października 2017 r.

d) Adres Gminy do korespondencji

Ulica	Kazimierza Karasia
Numer domu/ lokalu	15
Kod pocztowy	64-100
Miejscowość	Leszno
Województwo	Wielkopolskie
Telefon	+65 529 81 00
Fax	+65 529 81 31

e) Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie monitorowania programu

Imię i nazwisko	Katarzyna Plewka – Chyżyńska
Funkcja	Podinspektor do spraw rewitalizacji
Telefon	+65 529 46 35
Fax	+65 529 46 35
e-mail	kplewka@leszno.pl

2. Płaszczyzny systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji

a) Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji

Tabele części a) wypełniane powinny być tylko w przypadku, gdy w ciągu ostatniego półrocza sprawozdawczego miało miejsce przyjęcie programu rewitalizacji lub jego ewentualna aktualizacja (wyjątek stanowi pierwszy składany formularz, w którym mogą zostać ujęte dane programu opracowanego/zaktualizowanego w okresie wcześniejszym niż pół roku). W pozostałych przypadkach ta część formularza pozostaje niewypełniona. Podczas wypełniania poszczególnych tabel możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy, bądź poszerzanie pola opisu. W przypadku wypełniania tej części formularza należy załączyć do niego również czytelną mapę gminy/miasta z wyznaczonym obszarem rewitalizacji.

WSKAŹNIK	WARTOŚĆ
Liczba ludności obszaru zdegradowanego	23 421
Liczba ludności obszaru rewitalizacji	13 300
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem (w %)	21%
Powierzchnia obszaru zdegradowanego	4,4 km ²
Powierzchnia obszaru rewitalizacji	3,5 km ²
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem (w %)	9%
Liczba ewentualnych podobszarów tworzących obszar rewitalizacji	1

Lista wszystkich projektów rewitalizacyjnych zapisanych w programie rewitalizacji

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO*	SZACUNKOWA WARTOŚĆ (w PLN)**
<p>„Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (Efektem przedsięwzięcia będzie stworzenie szeregu dokumentów technicznych i planistycznych i koncepcyjnych, które pozwolą na efektywną i optymalną implementację GPR. Wskaźniki produktu: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna – 1 szt. Opracowanie dokumentów koncepcyjnych – 9 szt. Opracowanie dokumentacji technicznej – 5 rodzajów).</p>	<p>4 430 650 zł</p>
<p>Kluby Rodzinne (Liczba Klubów Rodzinnych – 2 Powstanie zaadaptowanych lokali na Kluby Rodzinne - 2 Liczba rodzin, którym zostanie udzielone wsparcie – 40</p>	<p>ok. 300 000 zł</p>
<p>„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno-administracyjnym” (Odrestaurowany zabytkowy budynek - 1 Liczba dzieci korzystających z placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 dzieci, Liczba osób korzystających z mieszkania treningowego - 10-12 osób, Liczba utworzonych poradni dla dzieci z FAS/FASD i ich rodzin - 1, Liczba nowych miejsc pracy – 5 osób(kadra opiekująca się osobami korzystającymi z mieszkania treningowego oraz kadra poradni).</p>	<p>5 500 000 zł</p>
<p>Centrum Aktywizacji Społecznej (Wskaźniki produktu: Liczba mieszkań rotacyjnych- 2 Powstanie strefy socjalnej-1 Liczba uczestników warsztatów aktywizacyjnych- 25 rocznie)</p>	<p>Wartość całkowita nie jest możliwa do oszacowania na tym etapie, do czasu zidentyfikowania źródeł finansowania i zaplanowania montażu finansowego –część inwestycyjna Prowadzona działalność– ok. 240 000 zł (środki zewnętrzne)</p>
<p>Punkt Całodobowej Opieki dla Seniorów (Liczba osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu - ok. 15 osób Liczba osób korzystających z Mieszkania Chronionego - 4 osoby)</p>	<p>Koszt inwestycji - ok. 300 000 zł Koszt funkcjonowania –ok. 4 000 000 zł</p>
<p>Jesteśmy w sieci (Liczba szkoleń i warsztatów – 4 rocznie Liczba uczestników szkoleń i warsztatów – ok. 40 rocznie)</p>	<p>500 000 zł</p>
<p>DAMĄ BYĆ... (Liczba uczestniczek warsztatów – 30 rocznie)</p>	<p>ok. 360 000 zł</p>
<p>Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży (Liczba dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji biorąca udział w zajęciach – 150 osób rocznie)</p>	<p>Ok. 2 500 000 zł</p>
<p>Asystent edukacji romskiej (Liczba asystentów edukacji romskiej - 2 Liczba dzieci romskich objętych pomocą asystenta – 12 Liczba rodzin romskich, w których są dzieci objęte wsparciem asystenta – 4)</p>	<p>Ok. 300 000 zł</p>
<p>Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej (Liczba przebudowanych i zaadaptowanych obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- 1 obiekt Liczba osób korzystających z przebudowanego obiektu – uczniowie + nauczyciele</p>	<p>6 500 000 zł</p>

nowopowstałej placówki- ok. 400 os.)	
Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2,ILO, III LO, ZSE) (Liczba przebudowanych obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- 4 obiekty Liczba obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 2 obiekty)	7 300 000 zł
Leszczyńskie Centrum Nauki –adaptacja wieży ciśnień (Liczba pracowni w LCN służących uczniom do poszerzania w atrakcyjny sposób wiedzy – 5)	4 700 000 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4wLesznie (Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków oświatowych– 1 szt.)	3 000 000 zł
Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia (Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych poszerzających ofertę sportową dla mieszkańców (tenis) – 1)	500 000 zł - modernizacja infrastruktury około 280 000 zł - funkcjonowanie
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie (Liczba przebudowanych boisk służących uczniom oraz lokalnej społeczności- 1)	705 546 zł
Modernizacja budynku przy Pl. Jana Metziga 25z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (Liczba zmodernizowanych obiektów, do których wprowadzono nowe funkcje związane z działalnością kulturalną (biblioteka, działania animacyjne, edukacyjne) - 1)	20 270 000 zł
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem przy ul. Leszczyńskich Szprzeznaczaniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych służących prezentacji sztuki oraz artystycznych działań edukacyjnych – 1)	1 500 000 zł
Adaptacja dawnego pałacu Sułkowskich na nową siedzibę Muzeum Okręgowego (Liczba zmodernizowanych obiektów służących prezentacji walorów historycznych regionu – 1)	15 000 000 zł
Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej Liczba zmodernizowanych obiektów, którym nadano nowe funkcje integrujące i wspierające podmioty ekonomii społecznej (Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej) - 1	2 000 000 zł
Centrum Organizacji Pozarządowych (Liczba nowych obiektów służących integracji NGO – 1)	200 000 zł
Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej (Liczba organizacji objętych działaniami projektu – 10)	210 000 zł
Targi NGO (Liczba zorganizowanych targów – 3)	90 000 zł
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną (Liczba zorganizowanych wydarzeń rocznie: 15)	1 200 000 zł
Kolorowe Podwórka (Liczba Kolorowych Podwórek rocznie: 5)	400 000 zł
Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe (Liczba wyremontowanych budynków/mieszkań pod budynek wielopokoleniowy (w powiązaniu z inwentaryzacją, wieloletnim programem gospodarowania lokalami, gminnym programem opieki nad zabytkami) - 1 Liczba osób/rodzin potrzebujących, które zamieszkają w domu wielopokoleniowym – ok. 20)	1 500 000 zł
Remonty budynków mieszkalnych (Poprawa standardu życia mieszkańców w lokalach komunalnych)	Trudny do określenia na obecnym etapie
Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej (Nowy budynek mieszkalno – usługowy – 1)	2 500 000 zł
Rozbudowa sieci ciepłej w obszarze rewitalizacji (Długość rozbudowanej sieci - 1 800 m)	4 200 000 zł
Wymiana sieci napowietrznej na sieć ciepłą preizolowaną na odcinku od ronda	4 150 000 zł

Kombatantów do rodna Podwale (Zmniejszenie strat ciepła na przesyle – 5% Długość wymienionej sieci – 830 m)	
Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza (Liczba wyremontowanych zabytków stanowiących wizytówkę Leszna – 2 szt.)	10 000 000 zł
Reanimacja doktora Metziga – zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie (Liczba zmodernizowanych placów przystosowanych do pełnienia funkcji wypoczynku i rekreacji – 1)	ok. 6 400 000 zł
Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie (Liczba zmodernizowanych placów przystosowanych do pełnienia funkcji handlowych i rekreacyjnych – 1)	ok. 6 400 000 zł
Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie (Liczba zmodernizowanych placów w dawnej dzielnicy żydowskiej – 1 Liczba zmodernizowanych ulic – 5)	Ok. 2 000 000 zł
Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie (Liczba zmodernizowanych parków oferujących mieszkańcom atrakcyjne miejsce do wypoczynku – 1 szt.)	2 895 000 zł
Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków (Liczba zmodernizowanych zabytków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności teatralnej – 1 szt. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów objętych wsparciem- 30 tys.)	ok. 2 000 000 zł
Przeźrenie parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki – park Heermanna (Liczba zmodernizowanych przestrzeni parkowych atrakcyjnych dla mieszkańców pełniących funkcję centrum wypoczynkowo-edukacyjnego – 1 szt.)	7 500 000 zł
Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR (Liczba budynków po termomodernizacji świadczących usługi dla mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 1)	700 000 zł
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie (liczba budynków świadczących usługi dla mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej poddanych termomodernizacji: ok. 10 powierzchnia budynków objętych termomodernizacją: ok. 11 252,87 m ² , roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię – do 44,9 %)	31 600 000 zł
Modernizacja budynków i terenów przyległych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie (Powierzchnia zabudowy budynków objętych rewitalizacją: ok. 15.287 m ²)	50 000 000 zł
Rewitalizacja starej octowni – przebudowa obiektu przemysłowego na budynek o przeznaczeniu usługowo-handlowo-kulturalnym. (Liczba budynków zabytkowych przemysłowych zaadaptowanych na działalność gospodarczą i kulturalną – 1 szt.)	10 000 000 zł
Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze (Liczba budynków zabytkowych przemysłowych zaadaptowanych na działalność gospodarczą – 1 szt.)	20 000 000 zł
Nowe Młyny (Liczba zaadaptowanych do nowych funkcji (usługowo – handlowo – biurowo-mieszkalnych) obiektów przemysłowych – 1)	120 000 000 zł
Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze (Ogólna powierzchnia uzyskana – 400m ² (wraz z ogrodem) Liczba korzystających w ujęciu rocznym – 8 000 osób)	500 000 zł
Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi (Powierzchnia zmodernizowanych terenów zieleni atrakcyjnych dla mieszkańców – 1,28 ha)	2 500 000 zł
Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie (Liczba zmodernizowanych ulic – 2 szt.)	Ok. 5 000 000 zł
Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu (Liczba poszczególnych rodzajów dokumentacji – 4)	1 500 000 zł (etap koncepcyjno-dokumentacyjny)

Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowska, DK 12 (Liczba zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych – 3)	134 287 057 zł
Parking buforowy w Śródmieściu (Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w rejonie Nowego Rynku - ok. 200)	Opracowanie projektu budowlanego – 20 000 zł. Realizacja robót budowlanych – 1 400 000 zł.
Pieniądże na start (Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 60)	3 800 000 zł
Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji (Liczba przedsiębiorców korzystających z oferowanego wsparcia - 38/rok)	490 000 zł
GALERIA „PIEKARNIA” (Liczba przystosowanych obiektów przeznaczonych do działań twórczych, galerii - 1 Liczba uczestników działań - przynajmniej 21 osób)	200 000 zł
Stacja biznes. Strefa kreatywna (Liczba przystosowanych obiektów przeznaczonych do działań wpierających biznes w Centrum - 1 Powstanie przestrzeni do realizacji nowych zadań (TAK/NIE))	Ok. 500 000 zł
Dziedzictwo Leszczyńskich Przedsiębiorców (Liczba zmodernizowanych zabytkowych kamienic na potrzeby utworzenia centrum pamięci o leszczyńskich przedsiębiorcach – 1)	ok. 4 200 000zł

* w nawiasie w przypadku każdego z wymienionych projektów należy wskazać na ewentualne zakładane rezultaty jego realizacji (wyrażone wartościami, gdy informacje zawarte w programie to umożliwiają; w pozostałych sytuacjach w formie 2-3 zdań opisu)

** łączna zakładana wartość projektu bez podziału na lata i bez podziału na źródła finansowania

Ramy finansowe programu rewitalizacji

POZYCJA Z BUDŻETU	SZACUNKOWA WARTOŚĆ (w PLN)
Łączne zakładane koszty realizacji programu rewitalizacji	518 338 753,00
w tym: wkład własny JST	118 192 555,34
w tym: pozostały krajowy wkład publiczny (np. środki NFOŚiGW)	22 543 257,43
w tym: środki unijne WRPO 2014+	151 084 894,39
w tym: pozostałe środki unijne	61 008 045,84
w tym: pożyczki, kredyty itp.	986 510,00
w tym: środki prywatne	160 318 866,48
w tym: inne źródła finansowania (wkład własny organizacji, otwarte konkursy ofert, wkład spółek miejskich)	4 204 623,52

Ewentualny komentarz dotyczący monitorowania podstawowych parametrów programu rewitalizacji

b) Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji

Tabela wypełniana z częstotliwością dwuletnią na początku 2020, 2022 i 2024 roku z aktualnością danych według stanu na koniec grudnia roku poprzedniego. W pozostałych sytuacjach część pozostaje niewypełniona. Należy krótko, w sposób opisowy, przedstawić informację o aktualnym poziomie realizacji wszystkich celów zapisanych w programie rewitalizacji (jeśli to możliwe bezpośrednio odnieść opis do ewentualnych wskaźników realizacji celów określonych w programie). Podczas wypełniania tej części możliwe jest poszerzenie pola opisu.

--

c) Monitorowanie skutków realizacji programu

Tabele części c) wypełniane są z częstotliwością dwuletnią na początku 2020, 2022 i 2024 roku z aktualnością danych według stanu na koniec grudnia roku poprzedniego. W pozostałych sytuacjach część pozostaje niewypełniona. Podczas wypełniania poniższych tabeli możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy, bądź poszerzenie pola opisu. W ramach niniejszej części należy dokonać analizy aktualnego poziomu wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji – tzw. wskaźników stanu kryzysowego.

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO*	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA**	WARTOŚĆ BIEŻĄCA***

* wynikający z aktualnego programu rewitalizacji (delimitacji obszarów rewitalizacji)

** wartości wskaźników obliczonych na etapie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w nawiasie należy podać rok jakiego dotyczy wartość wskaźnika)

*** najbardziej aktualne wartości wskaźników na moment wypełniania tabeli – według dostępnych danych (w nawiasie należy podać rok jakiego dotyczy wartość wskaźnika)

Komentarz do analizy (obowiązkowy)

--

d) Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji

Tabele części d) wypełniane są z częstotliwością półroczną na początku stycznia i lipca każdego roku w ramach okresu 2017-2024 z aktualnością danych według stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Podczas wypełniania tabeli możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy, bądź poszerzanie pola opisu.

Lista projektów realizujących program rewitalizacji*

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS**	ZAKŁADANE KOSZTY CAŁKOWITE (PLN)	PONIESIONE KOSZTY (PLN) ***	MONTAŻ FINANSOWY ***
„Nowe tory – centrum Leszna po kolei”	W trakcie realizacji	4 430 650 zł	1 452 102,23 zł	wkład własny JST: 405 830,12 zł pozostały krajowy wkład publiczny: 157 458,34 zł pozostałe środki unijne (Fundusz Spójności): 888 813,77 zł
Kluby Rodzinne	Zakładane do realizacji	ok. 300 000 zł	-	-
„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno-administracyjnym”	Zrealizowane	5 500 000zł	4 758 987,09 zł	wkład własny JST: 180 000,00 zł pożyczki, kredyty (z WFOŚiGW w Poznaniu): 1 000 000,00 zł środki prywatne: 3 578 987,09 zł
Centrum Aktywizacji Społecznej	Zakładane do realizacji	Wartość całkowita nie jest możliwa do oszacowania na tym etapie, do czasu zidentyfikowania źródeł finansowania i zaplanowania montażu finansowego – część inwestycyjna Prowadzona działalność– ok. 240 000 zł(środki zewnętrzne)	-	-
Punkt Całodobowej Opieki dla Seniorów	Zakładane do	Koszt inwestycji	-	-

	realizacji	- ok. 300 000 zł Koszt funkcjonowania -ok. 4 000 000 zł	2020	2027
Jesteśmy w sieci	Zakładane do realizacji	500 000 zł	-	-
DAMĄ BYĆ...	Zakładane do realizacji	ok. 360 000 zł	-	-
Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży	W trakcie realizacji	Ok. 2 500 000 zł	343 232,50 zł	Otwarty konkurs ofert na działanie związane z ochroną zdrowia: 343 232,50 zł
Asystent edukacji romskiej	W trakcie realizacji	Ok. 300 000 zł	31 837,81 zł	Inne źródła finansowania: Rządowy Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020: 31 837,81 zł
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej	W trakcie realizacji	6 500 000 zł	2 550 909,57 zł	Wkład własny JST: 2 550 909,57 zł
Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2,ILO, III LO, ZSE)	W trakcie realizacji	7 300 000 zł	944 335 zł	Wkład własny JST: 944 335 zł
Leszczyńskie Centrum Nauki –adaptacja wieży ciśnień	W trakcie realizacji	4 700 000 zł	-	-
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4wLesznie	W trakcie realizacji	3 000 000 zł	230 205,96 zł	Wkład własny JST: 230 205,96 zł
Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia	Zakładane do realizacji	500 000 zł - modernizacja infrastruktury około 280 000 zł - funkcjonowanie	-	-
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie	Zrealizowane	705 546 zł	1 079 386,22	Wkład własny JST: 1 079 386,22
Modernizacja budynku przy Pl. Jana Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	Zakładane do realizacji	20 270 000 zł	52 436,21 zł	Wkład własny JST: 52 436,21 zł
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem przy ul. Leszczyńskich 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	Zakładane do realizacji	1 500 000 zł	-	-

Adaptacja dawnego pałacu Sułkowskich na nową siedzibę Muzeum Okręgowego	Zakładane do realizacji	15 000 000 zł	-	-
Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej	Zakładane do realizacji	2 000 000 zł	-	-
Centrum Organizacji Pozarządowych	Zakładane do realizacji	200 000 zł	-	-
Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej	Zakładane do realizacji	210 000 zł	-	-
Targi NGO	W trakcie realizacji	90 000 zł	29 450,00 zł	<p>Wkład własny JST: 15 980,00 zł</p> <p>Inne źródła finansowania: Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań, Eurodesk Leszno, Miejskim Ośrodkiem Kultury finansowanie pozyskane przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej:</p> <p>1) Program Mikrodotacje - Wielkopolska Wiara – grantodawca Centrum PISOP – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 5 000, 00 zł</p> <p>2) Finansowanie z Urzędu Miasta Leszna - Wydział Kultury i</p>

				Sportu- 3 000,00 zł 3) Wkład finansowy oraz osobowy (wkład fundacji w formie pracy społecznej) w realizację zadania publicznego 2019 r.- 5 470,00 zł
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną	W trakcie realizacji	1 200 000 zł	100 608,73zł	Wkład własny JST: 100 608,73zł
Kolorowe Podwórka	Zakładane do realizacji	400 000 zł	-	-
Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe	Zakładane do realizacji	1 500 000 zł	-	-
Remonty budynków mieszkalnych	Zakładane do realizacji	Trudny do określenia na obecnym etapie	-	-
Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej	Zakończone	2 500 000 zł	850 000,00 zł	Środki prywatne: 850 000,00 zł (Inwestycja prywatna - brak informacji o ostatecznie poniesionych kosztach)
Rozbudowa sieci ciepłej w obszarze rewitalizacji	Zrealizowane	4 200 000 zł	537 263 zł	Wkład własny JST: 537 263 zł
Wymiana sieci napowietrznej na sieć ciepłą preizolowaną na odcinku od ronda Kombatantów do rodna Podwale	W trakcie realizacji	4 150 000 zł	553 001 zł	Wkład własny JST: 553 001 zł
Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza	W trakcie realizacji	10 000 000 zł	80 806,92 zł	Wkład własny JST: 80 806,92 zł
Reanimacja doktora Metziga – zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie	W trakcie realizacji	ok. 6 400 000 zł	67 166,21 zł	Wkład własny JST: 52 436,21 zł
Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie	Zakładane do realizacji	ok. 6 400 000 zł	-	-
Dzielnica kultury – rewitalizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie	Zakładane do realizacji	Ok. 2 000 000 zł	-	-

Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie	Zrealizowane	2 895 000 zł	1 140 750,06 zł	Wkład własny JST: 1 140 750,06 zł
Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków	Zakładane do realizacji	ok. 2 000 000 zł	-	-
Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki –park Heermanna	Zakładane do realizacji	7 500 000 zł	-	-
Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR	Zakładane do realizacji	700 000 zł	-	-
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie	W trakcie realizacji	31 600 000 zł	393 750,00 zł	Wkład własny JST: 56 973,75 zł inne źródła finansowania (wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie): 336 776,25 zł
Modernizacja budynków i terenów przyległych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie	W trakcie realizacji	50 000 000 zł	13 164 174,83 zł	Wkład własny JST: 9 822 970,64 zł W tym środki unijne WRPO 2014+: 1 405 746,24 zł w tym: pozostałe środki unijne 1 282 212,25 zł inne źródła finansowania (wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie): 653 245,70 zł* (wyjaśnienie niższej kwoty w porównaniu do roku 2018 wyjaśnione pod tabelą)
Rewitalizacja starej octowni – przebudowa obiektu przemysłowego na budynek o przeznaczeniu usługowo-handlowo-kulturalnym.	Zakładane do realizacji	10 000 000 zł	-	-

Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze	W trakcie realizacji	20 000 000 zł	180 000,00zł	Środki prywatne: 180 000,00 zł
Nowe Młyny	Zakładane do realizacji (Brak informacji)	120 000 000 zł	-	
Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze	W trakcie realizacji	500 000 zł	240 000, 00 zł	Środki prywatne: 240 000, 00 zł
Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	Zakończone	2 500 000zł	2 499 458,02 zł	Wkład własny JST: 1 328 327,34 zł Pozostałe środki unijne: 1 171 130,68 zł
Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie	Zakładane do realizacji	Ok. 5 000 000 zł	-	-
Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu	W trakcie realizacji	1 500 000 zł	2 765 831,02 zł	Wkład własny JST: 1 746 026,02 zł Pozostały krajowy wkład publiczny: (Dofinansowanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach " Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej) 1 019 805,00 zł
Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12	W trakcie realizacji	134 287 057 zł	22 320 210,98 zł	Wkład własny JST: 9 987 216,26 zł Pozostały krajowy wkład publiczny (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -

				2019): 392 405,00 zł Środki unijne WRPO 2014+: 10 405 987,30 zł Pozostałe środki unijne: 184 602,42 zł Inne źródła finansowania (dotacje partnerów): 1 350 000,00 zł
Parking buforowy w Śródmieściu	Zakładane do realizacji	Opracowanie projektu budowlanego – 20 000 zł. Realizacja robót budowlanych – 1 400 000 zł.	-	-
Pieniądze na start	Zakładane do realizacji	3 800 000 zł	-	-
Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji	W trakcie realizacji (nie poniesiono kosztów)	490 000 zł	-	-
GALERIA „PIEKARNIA”	W trakcie realizacji	200 000 zł	222 338,16 zł	Wkład własny JST: 222 138,16zł Środki prywatne: 200,00 zł
Stacja biznes. Strefa kreatywna	W trakcie realizacji	Ok. 500 000 zł	158 794,79zł	Wkład własny JST: 158 794,79zł
Dziedzictwo Leszczyńskich Przedsiębiorców	W trakcie realizacji (brak danych o poniesionych kosztach)	ok. 4 200 000zł	-	-

* wszystkie projekty realizowane od początku wdrażania programu

** „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane”

*** poniesione od początku realizacji projektu (łącznie dla danego projektu)

W przypadku projektów ze statusem „zrealizowane” prosimy o krótkie opisanie poniżej osiągniętych efektów rzeczowych (ewentualnych rezultatów ich wdrożenia), wskazując po kolei na każdy konkretny zrealizowany projekt.

1. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno-administracyjnym”

W zakres zrealizowanych zadań weszły następujące elementy:

- rozbiórka części budynku, stanowiących dobudowane części,
- kompleksowa rozbudowa obiektu o klatkę schodową wraz szybem windowym i windą, stołówkę i części zaplecza kuchennego,
- wykonanie wyburzeń i przekuć oraz wymurowanie ścianek działowych w istniejącej części budynku,
- wykonanie izolacji termicznej wewnętrznej w zabytkowej części budynku,
- naprawa oraz wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- częściowa wymiana konstrukcji dachu oraz jej naprawa, wykonanie nowego pokrycia dachu,
- wymiana stolarki okiennej i częściowo stolarki drzwiowej, wykonanie prac restauracyjnych stolarki drzwiowej oraz montaż nowych okien i drzwi,
- wykonanie posadzek oraz wymiana i częściowe odrestaurowanie istniejących parkietów,
- naprawa schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
- wykonanie sufitów podwieszanych, tynków i malowań,
- rekonstrukcja oraz odrestaurowanie elementów sztukatorskich,
- remont elewacji budynku,
- dostosowanie i aranżacja wnętrz.

Na pierwszym piętrze znajdują się mieszkania treningowe, przeznaczone dla matek w trudnej sytuacji rodzinnej. Dla 14 podopiecznych Domu Dziecka przeznaczony jest drugie piętro obiektu.

2. Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

W ramach inwestycji zdemontowano poprzednią asfaltową nawierzchnię, wyrównano podłoże, a przede wszystkim ułożono nową syntetyczną trawę. Poprawiony został również system odwodnienia boiska, co znacząco poprawiło reklama bezpieczeństwa oraz komfort jego użytkowania. Dodatkowo na terenie boiska zamontowano monitoring.

3. Rozbudowa sieci ciepłej w obszarze rewitalizacji

Rozbudowa sieci ciepłej 2cxdn200/355(315) wybudowanej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Dąbrowskiego, a następnie rozbudowa sieci w kierunku pl. Komeńskiego, ul. Chrobrego i pl. Metziga. Rozbudowa sieci ciepłej 2cxdn200/355(315) wybudowanej w rejonie ul. Kurpińskiego w roku 2016 w stronę ul. Wałowej gdzie sieć zostanie rozdzielona na dwa odgałęzienia: pierwsze odgałęzienie sieci 2cxdn150/250 zostanie skierowane w stronę ul. Skarbowej, a drugie 2cxdn150/250 w stronę ul. Marcinkowskiego i ul. Przemysłowej.

4. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie:

- a) przebudowę istniejącej niecki stawów obejmującą:
 - usunięcie wadliwe wykonanej podsypki pod projektowaną płytę denną,
 - wykonanie podbudowy pod nową, żelbetową płytę denną,
 - wykonanie podbudowy w miejscach usuniętych, betonowych płyt nabrzeża,
 - wykonanie nowej, żelbetowej niecki stawów
 - odbudowę górnych fragmentów kamiennej obudowy wyspy,
 - przebudowę istniejącej studzienki przelewowej do napełniania,
 - wykonanie i montaż kosza osłonowego na przewodzie odpływowym;
- b) likwidację istniejącej (wadliwej) i budowę nowej, murowanej studni pompowni;
- c) modernizację istniejącego mostka obejmującą:
 - odbudowę ceglanych ścian i nawierzchni,
 - renowację istniejącej kolebki żelbetowej,

- renowację istniejących, stalowych balustrad,
- przebudowę fragmentów nawierzchni oraz korektę istniejącego ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie mostka;

d) korektę w ukształtowaniu terenu wokół stawów;

e) urządzenie zieleni w zakresie:

- nasadzenia zieleni okrywowej wokół stawów,
- nasadzenia zieleni okrywowej na wyspie,
- renowacja trawników (po modernizacji stawów);

f) prace instalacyjne (instalacje sanitarne) obejmujące wykonanie nowej instalacji fontanny (pompownia, rurociąg ssawny, rurociąg tłoczny) z wykorzystaniem istniejącej pompy i zespołu dysz;

g) prace instalacyjne (instalacje elektryczne) obejmujące:

- oświetlenie fontanny,
- oświetlenie pod kolebką mostka,
- oświetlenie posadzkowe mostka, przy wykorzystaniu zrealizowanych linii kablowych

5. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

W ramach zadania wykonano nowe zagospodarowanie Alei J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi zapewniające poprawę jakości środowiska miejskiego, w tym:

- podkreślono wartość historyczną i przyrodniczą
- podniesiono walory użytkowe
- stworzono sprzyjająco warunki dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Zakres projektu obejmował w szczególności:

- obsadzenie południowej ściany istniejącego muru wzdłuż al. J. Słowackiego kwitnącą zielenią pnącą i piętrzącą wraz z wykonaniem systemu nawadniania,
- obsadzenie południowego fragm. elewacji dawnej fabryki pomp, zielenią osłonową (grab),
- obsadzenie wałów zielenią płożącą (bluszcz), urządzenie trawników, w obrębie skrzyżowania z ul. G. Narutowicza, na trawnikach,
- nasadzenia z kwiatów cebulowych (tąka z żonkili),
- wykonanie łąki kwietnej na części terenu LO nr III;
- budowę „muru zielonego” wraz z furtą w istniejącej przerwie we wschodniej części wałów,
- budowę „muru zielonego” w zniszczonej części wałów, przy skrzyżowaniu z ul. G. Narutowicza,
- montaż budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz budek dla wiewiórek,
- budowę drogi pieszkiej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego oraz architektonicznego oświetlenia wałów,
- budowę drogi rowerowej; zjazdu z ul. A. Mickiewicza,
- przebudowę fragm. nawierzchni ul. G. Narutowicza
- wizualizacja dawnej bramy Kościańskiej,
- ustawienie ławek, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody,
- ustawienie tablic informacyjnych

6. Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej

- rozbiórka starego budynku
- budowa nowego obiektu
- przystosowanie lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą

*W związku z częściową refundacją wydatków poniesionych w 2018 r. przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w ramach projektu pn. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie" (WRPO) zmianie uległy wartości w poszczególnych źródłach finansowania zadania w 2018 r.

Ponadto, wydatki poniesione przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w 2018 r. w ramach projektu pn. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie" zostaną w 2019 r. poddane weryfikacji przez IZ WRPO przy ocenie wniosku końcowego. Wobec powyższego w kolejnych sprawozdaniach, mogą zostać wprowadzone zmiany w poszczególnych źródłach finansowania zadania, w

3. Monitorowanie programów rewitalizacji na potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+

Tabele części 3 wypełniane są z częstotliwością półroczną na początku stycznia i lipca każdego roku w ramach okresu 2017-2024 z aktualnością danych według stanu na koniec poprzedniego miesiąca (za cały poprzedni okres sprawozdawczy – okresem sprawozdawczym jest I półrocze lub II półrocze). Należy krótko, w sposób opisowy, przedstawić informację nt. ewentualnych problemów napotkanych przez gminę w związku z programowaniem i realizacją programu rewitalizacji. Każdy zidentyfikowany problem/barierę/trudność należy potraktować jako osobny punkt w dokonywanym zestawieniu. Podczas wypełniania tabeli możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy, bądź poszerzanie pola opisu.


- a) Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez gminę na etapie programowania programu rewitalizacji

Lp.	OPIS PROBLEMU
1.	<p>Zmiana sposobu postrzegania rewitalizacji wśród mieszkańców oraz instytucji.</p> <p>W postrzeganiu interesariuszy rewitalizacja utożsamiana była głównie z remontami lub modernizacją. Długim procesem jest edukacja odbiorców, tak aby zaczęto myśleć o rewitalizacji szerzej- jako poprawie życia mieszkańców. Zjawisko postrzegania takiego rozumienia rewitalizacji głównie jako działań remontowych potwierdziły zgłaszane przedsięwzięcia- fiszki projektowe w większości były opisem projektów inwestycyjnych. Być może sytuacja spowodowana była kolejnością obranych przez nas działań. Aby w odpowiednim czasie uchwalić Gminny Program Rewitalizacji nie zdążyliśmy przez zgłaszaniem przedsięwzięć przez różnych realizatorów przeprowadzić szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej.</p>
2.	<p>Współpraca z firmą odpowiedzialną za stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.</p> <p>Na etapie przygotowywania się do tworzenia programu rewitalizacji pracownicy Urzędu Miasta Leszna i jednostek podległych uczestniczyli w szeregu szkoleń, warsztatów oraz konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach udziału w tzw. modelowej rewitalizacji. Dzięki temu zdobyto wiedzę, przykłady dobrych praktyk oraz odpowiednio zrozumiano sedno procesu rewitalizacji. W konsekwencji, wielokrotnie odczuliśmy, że wiedza wybranego Wykonawcy tworzącego Gminny Program Rewitalizacji dla Leszna jest mniejsza niż zespołu w ramach urzędu. W efekcie najskuteczniejsza okazała się ścisła współpraca z Wykonawcą, na każdym etapie przygotowywania GPR.</p>

- b) Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez gminę na etapie realizowania programu rewitalizacji

Lp.	OPIS PROBLEMU
1.	<p>Prywatni przedsiębiorcy, którzy zgłosili swoje przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji nie są chętni do dzielenia się informacjami na temat finansowania projektów, w szczególności, kiedy całość inwestycji pokrywają ze środków własnych. W przypadku przedsięwzięcia „Nowe Młyny” nie udało nam się skontaktować z przedstawicielem podmiotu realizującego, w przypadku przedsięwzięcia „Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej”, realizator odmówił dalszego podawania informacji o kosztach przedsięwzięcia, jednak wiemy, że przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji- podobnie jak przedsięwzięcie „Dziedzictwo Leszczyńskich przedsiębiorców”.</p>
2.	<p>Brak możliwości aplikowania o środki na rewitalizację w Województwie Wielkopolskim.</p>

4. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis z pieczęcią*
Łukasz Borowiak	Prezydent Miasta Leszna	12.07.2019 r.	

* podpis wraz z pieczęcią powinny się znaleźć na wersji przesyłanego formularza w formie PDF (na przesyłanym formularzu w formie DOC rubryka pozostaje niewypełniona)

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno