

Załącznik 4. Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji

I DANE PODSTAWOWE

PODSTAWOWE DANE	
Pełna nazwa gminy	Miasto Leszno
Nazwa programu rewitalizacji	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027
Data uchwalenia/aktualizacji programu rewitalizacji przez samorząd gminny	Data uchwalenia GPR: 26 października 2017 r.
ADRES GMINY DO KORESPONDENCJI	
Ulica	Kazimierza Karasia
Numer domu/ lokalu	15
Kod pocztowy	64-100
Miejscowość	Leszno
Telefon	65 529 81 00
Fax	65 529 81 31
OSOBA DO KONTAKTÓW W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI	
Imię i nazwisko	Katarzyna Plewka-Chyżyńska
Funkcja	Inspektor Referatu Rewitalizacji
Telefon	65 537 36 86
Fax	65 537 36 86
e-mail	rewitalizacja@leszno.pl

II MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROGRAMU REWITALIZACJI

WSKAŹNIK	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Liczba ludności obszaru zdegradowanego	23 421	osoby
Liczba ludności obszaru rewitalizacji	13 300	osoby
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem	21	%
Powierzchnia obszaru zdegradowanego	352	ha
Powierzchnia obszaru rewitalizacji	282	ha
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem	9	%
Liczba podobszarów tworzących obszar rewitalizacji	1	
Inne... (nazwa wskaźnika jeśli dotyczy)		
Inne... (nazwa wskaźnika jeśli dotyczy)		

Ewentualny komentarz dotyczący monitorowania podstawowych parametrów programu rewitalizacji

Jesteśmy na etapie konsultowania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Część monitorowanych przedsięwzięć ulegnie modyfikacji lub wykreśleniu. W obecnym monitorowaniu uwzględniono przedsięwzięcia przed aktualizacją.

RAMY FINANSOWE (ŹRÓDŁA FINANSOWANIA) PROGRAMU REWITALIZACJI	Szacunkowa wartość (zł)
Łączne zakładane koszty realizacji programu rewitalizacji	518 338 753,00 zł
w tym wkład własny JST	118 192 555,34 zł
w tym pozostały krajowy wkład publiczny (np. środki NFOŚiGW)	22 543 257,43 zł
w tym środki unijne WRPO 2014+	151 084 894,39 zł
w tym pozostałe środki unijne	61 008 045,84 zł
w tym pożyczki, kredyty	986 510,00 zł
w tym środki prywatne	160 318 866,48 zł
w tym inne źródła finansowania (wpisać jakie)	4 204 623,52 zł

UWAGA: W przypadku braku możliwości przedstawienia środków przeznaczonych na realizację programu rewitalizacji w podziale na wskazane źródła finansowania (np. rozdzielenia środków UE na środki z WRPO 2014+ i in. programów unijnych) należy dodać do tabeli dodatkowe wiersze wraz ze wskazaniem źródła finansowania i zagregowanej kwoty środków

III MONITOROWANIE SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

W ramach analizy skutków realizacji programu rewitalizacji należy wskazać w tabeli aktualny poziom wartości wskaźników wykorzystanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji - tzw. wskaźników kryzysowych

WSKAŹNIK STANU KRYZYSOWEGO	WARTOŚĆ WYJŚCIOWA			WARTOŚĆ BIEŻĄCA			Ewentualny komentarz do analizy skutków realizacji programu rewitalizacji oraz osiągniętych celów programu <u>Objaśnienie jednostek:</u>
	wartość	jednostka	rok	wartość	jednostka	rok	
Kryterium społeczne							
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców	37,03	1	2017	20,76	1	2021	1 - Zatorze 2 - południowe Zatorze 3 - Gronowo 5 - Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni 6 - Grzybowo, Os. Ogrody, Os. Wieniawa 0 - Śródmieście i Podwale (obszar zdegradowany) 9 - Os. Grunwald, Os. Prochownia (obszar zdegradowany) 10 - Część Nowego Miasta i Leszczynka (obszar zdegradowany) 11 - Przylesie, Os. Na Skarpie, os. Sułkowskiego, część Nowego Miasta 12 - Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Osada Leśna 13 - Leszczynko, Zaborowo 100 - Obszar rewitalizacji (w skład wchodzi obszary zdegradowane - jednostki 0 i 10)
	41,16	2	2017	15,78	2	2021	
	54,47	3	2017	33,68	3	2021	
	40,88	5	2017	12,62	5	2021	
	44,14	6	2017	15,61	6	2021	
	156,85	0	2017	73,59	0	2021	
	69,52	9	2017	34,39	9	2021	
	81,39	10	2017	35,79	10	2021	
	47	11	2017	19,95	11	2021	
	31,23	12	2017	8,01	12	2021	
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym	66,6	13	2017	34,32	13	2021	
	138,64	100	2017	64,38	100	2021	
	3,32	1	2017	1,63	1	2021	
	3,9	2	2017	1,67	2	2021	
	4,37	3	2017	2,27	3	2021	
	2,78	5	2017	1,70	5	2021	
	3,39	6	2017	1,87	6	2021	
	6,65	0	2017	4,64	0	2021	
	4,48	9	2017	2,56	9	2021	
	4,03	10	2017	3,19	10	2021	
Udział bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych	4,03	11	2017	2,22	11	2021	
	4,03	12	2017	2,42	12	2021	
	4,79	13	2017	3,55	13	2021	
	6,05	100	2017	3,54	100	2021	
	28,72	1	2017	19,15	1	2021	
	22,22	2	2017	23,53	2	2021	
	9,42	3	2017	17,14	3	2021	
	21,62	5	2017	26,83	5	2021	
	27,56	6	2017	21,31	6	2021	
	12,83	0	2017	9,88	0	2021	
	20,08	9	2017	21,37	9	2021	
	13,51	10	2017	15,69	10	2021	
	20	11	2017	14,29	11	2021	
	23,36	12	2017	21,21	12	2021	
	20	13	2017	5,83	13	2021	
	12,94	100	2017	10,88	100	2021	
	11,15	1	2017		1	2021	
	10,70	2	2017		2	2021	

Liczba przestępstw na 1 tys. Ludności	12,37	3	2017	Brak danych	3	2021
	7,10	5	2017		5	2021
	7,99	6	2017		6	2021
	30,54	0	2017		0	2021
	10,02	9	2017		9	2021
	21,12	10	2017		10	2021
	49,55	11	2017		11	2021
	4,28	12	2017		12	2021
	18,31	13	2017		13	2021
	28,27	100	2017		100	2021
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym	20,26	1	2017	21,10	1	2021
	19,11	2	2017	18,37	2	2021
	20,83	3	2017	21,58	3	2021
	17,13	5	2017	16,93	5	2021
	20,00	6	2017	19,41	6	2021
	18,87	0	2017	18,16	0	2021
	14,97	9	2017	14,28	9	2021
	17,58	10	2017	16,39	10	2021
	17,85	11	2017	17,51	11	2021
	17,48	12	2017	17,32	12	2021
	19,20	13	2017	19,49	13	2021
18,56	100	2017	17,72	100	2021	
Udział mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych oraz WM w ogólnej liczbie ludności	0,00	1	2017	0,32	1	2021
	0,91	2	2017	0,64	2	2021
	8,10	3	2017	5,75	3	2021
	3,57	5	2017	3,31	5	2021
	0,90	6	2017	1,63	6	2021
	35,27	0	2017	5,99	0	2021
	15,67	9	2017	1,06	9	2021
	32,59	10	2017	9,16	10	2021
	2,35	11	2017	2,08	11	2021
	0,00	12	2017	0,00	12	2021
	3,98	13	2017	2,71	13	2021
34,63	100	2017	6,76	100	2021	
Kryterium gospodarcze						
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności	20,20	1	2017	20,86	1	2021
	22,30	2	2017	24,21	2	2021
	16,22	3	2017	19,84	3	2021
	25,58	5	2017	28,67	5	2021
	15,00	6	2017	20,77	6	2021
	19,73	0	2017	23,84	0	2021
	31,89	9	2017	33,50	9	2021
	25,35	10	2017	27,65	10	2021
	28,22	11	2017	30,04	11	2021
	19,37	12	2017	27,97	12	2021
	19,86	13	2017	22,30	13	2021

	21,08	100	2017	22,61	100	2021
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób	112,35	1	2017	115,48	1	2021
	120,22	2	2017	124,15	2	2021
	105,15	3	2017	111,87	3	2021
	81,97	5	2017	85,42	5	2021
	74,20	6	2017	93,30	6	2021
	144,89	0	2017	152,84	0	2021
	70,51	9	2017	78,27	9	2021
	68,65	10	2017	80,35	10	2021
	136,40	11	2017	130,23	11	2021
	72,69	12	2017	78,09	12	2021
	115,49	13	2017	124,82	13	2021
126,49	100	2017	135,17	100	2021	
Odsetek osób bezrobotnych o III profilu pomocy (UWAGA - dla 2019r. przyjęto liczbę długotrwale bezrobotnych)	40,43	1	2017	48,94	1	2021
	37,3	2	2017	33,33	2	2021
	51,45	3	2017	47,14	3	2021
	41,89	5	2017	29,27	5	2021
	41,73	6	2017	47,54	6	2021
	54,48	0	2017	50,21	0	2021
	45,61	9	2017	41,88	9	2021
	45,95	10	2017	41,18	10	2021
	44,71	11	2017	28,57	11	2021
	41,61	12	2017	45,45	12	2021
	43,45	13	2017	61,17	13	2021
53,18	100	2017	48,64	100	2021	
Kryterium przestrzenno-funkcjonalne						
Przeciętna powierzchnia budynków mieszkalnych na osobę (m2)	34,43	1	2017	33,77	1	2021
	31,68	2	2017	33,54	2	2021
	30,48	3	2017	32,25	3	2021
	14,63	5	2017	16,38	5	2021
	13,65	6	2017	15,35	6	2021
	18,63	0	2017	22,27	0	2021
	8,18	9	2017	9,53	9	2021
	10,17	10	2017	11,42	10	2021
	20,92	11	2017	22,74	11	2021
	8,36	12	2017	9,01	12	2021
	28,79	13	2017	29,83	13	2021
16,59	100	2017	19,62	100	2021	
Powierzchnia budynków handlowo-usługowych na 1 osobę	3,70	1	2017	3,51	1	2021
	4,06	2	2017	4,08	2	2021
	6,93	3	2017	6,82	3	2021
	2,54	5	2017	2,36	5	2021
	2,01	6	2017	2,78	6	2021
	5,64	0	2017	6,55	0	2021
	2,23	9	2017	2,52	9	2021
	2,46	10	2017	2,77	10	2021

	15,26	11	2017	16,93	11	2021
	0,49	12	2017	0,53	12	2021
	7,66	13	2017	7,80	13	2021
	4,87	100	2017	5,63	100	2021
Liczba zdarzeń drogowych	5,47	1	2017	brak danych	1	2021
	9,61	2	2017		2	2021
	11,17	3	2017		3	2021
	4,73	5	2017		5	2021
	14,42	6	2017		6	2021
	28,07	0	2017		0	2021
	6,05	9	2017		9	2021
	13,36	10	2017		10	2021
	48,28	11	2017		11	2021
	2,97	12	2017		12	2021
	12,27	13	2017		13	2021
	24,52	100	2017		100	2021
	Zasoby mieszkaniowe gminy na 1000 ludności	0,00	1		2017	0,00
3,08		2	2017	3,01	2	2021
26,74		3	2017	25,49	3	2021
17,64		5	2017	18,48	5	2021
6,95		6	2017	7,35	6	2021
133,92		0	2017	92,58	0	2021
70,71		9	2017	73,35	9	2021
121,47		10	2017	134,04	10	2021
12,01		11	2017	13,02	11	2021
0,00		12	2017	0,00	12	2021
13,48		13	2017	13,25	13	2021
130,91		100	2017	102,68	100	2021
Kryterium techniczne						
Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1980 w ogólnej ich liczbie	44,10	1	2017	29,02	1	2021
	49,28	2	2017	52,24	2	2021
	44,85	3	2017	17,04	3	2021
	32,20	5	2017	5,07	5	2021
	28,00	6	2017	9,29	6	2021
	40,67	0	2017	79,26	0	2021
	47,59	9	2017	81,31	9	2021
	36,63	10	2017	72,46	10	2021
	31,22	11	2017	40,18	11	2021
	0,00	12	2017	0,00	12	2021
	44,48	13	2017	50,38	13	2021
	40,22	100	2017	78,52	100	2021

IV EFEKTY REWITALIZACJI

W ramach analizy efektów rewitalizacji należy wskazać w tabeli sumaryczne wartości mierników dla wszystkich projektów zamieszczonych w programie rewitalizacji (**łącznie**, bez rozdzielania na poszczególne projekty)

Efekty	Miernik	Czy realizowano odpowiadające miernikowi działania	Wartość miernika
społeczne	liczba osób, którym udzielono pomocy (np. stypendia, dożywianie, inne formy pomocy, pomoc osobom bezdomnym)	TAK	21
	liczba uczestników zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (np. w ramach kursów i szkoleń)	TAK	20
	liczba przeprowadzonych zajęć, szkoleń, warsztatów lub podobnych przedsięwzięć ogółem	TAK	około 300
gospodarcze	liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1
	liczba podmiotów gospodarczych, które skorzystały z bezpośrednich form pomocy (szkolenia, dofinansowanie)	TAK	około 250
	liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność w lokalach użytkowych na obszarze rewitalizacji	TAK	2
środowiskowe	liczba obiektów (ulic, placów) ze zmodernizowanym oświetleniem (energooszczędnym)	TAK	7
	liczba obiektów, w których zlikwidowano pokrycia azbestowe	NIE	
	liczba mieszkań, w których wymieniono źródła ciepła (np. kolektory słoneczne, ogrzewanie gazowe) – z wyłączeniem sytuacji, gdy budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej	NIE	
przestrzenno-funkcjonalne	liczba nowych budynków infrastruktury społecznej	NIE	1
	liczba budynków infrastruktury społecznej, w których przeprowadzono prace adaptacyjne lub remonty (z wyłączeniem prac termomodernizacyjnych - uwzględnionych w części dot. efektów technicznych)	TAK	3
	powierzchnia zrewitalizowanych terenów brownfield (m.in. poprzemysłowych, pokolejowych)	NIE	0
	długość wyremontowanych/wybudowanych dróg w km	TAK	ok. 2,5 km
	liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów	TAK	2
	długość wyremontowanych/wybudowanych dróg lub ścieżek przeznaczonych dla ruchu rowerów w km	TAK	ok. 3,7 km
	powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych w ha	TAK	1,38 ha
	liczba powstałych lub zmodernizowanych przestrzeni do uprawiania sportu lub rekreacji	TAK	4
liczba zrewitalizowanych przestrzeni wspólnych o otwartym charakterze, jak podwórka, place, deptaki, nabrzeża, plaże, zazwyczaj wyposażonych w elementy małej architektury przeznaczonych do rekreacji	TAK	2	

techniczne (z wyłączeniem działań dotyczących budynków infrastruktury społecznej i technicznej - uwzględnionych w części dot. efektów przestrzenno-funkcjonalnych)	liczba wyremontowanych budynków zabytkowych	TAK	3
	liczba wyremontowanych budynków nieposiadających statusu zabytku	TAK	2
	liczba budynków (należy uwzględnić także budynki wskazane w dwóch powyższych wierszach), w których przeprowadzono prace mające na celu poprawę ich energooszczędności (np. termomodernizacja, podłączenie do sieci ciepłowniczej)	TAK	5
	liczba budynków, które zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością	TAK	3
inne			

komentarz: w powyższej tabeli wskazano wartości tylko dla projektów o statusie "zrealizowane"

V BIEŻĄCE MONITOROWANIE POZIOMU WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS PROJEKTU	ZAKŁADANE KOSZTY CAŁKOWITE (zł)	PONIESIONE KOSZTY (zł)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (zł)							Uwagi
				wkład własny JST	pozostały krajowy wkład publiczny (np. środki NFOŚiGW)	środki unijne WRPO 2014+	pozostałe środki unijne	pożyczki, kredyty	środki prywatne	inne źródła finansowania (wpisać jakie)	
„Nowe tory – centrum Leszna po kolei” Kluby Rodzinne	zrealizowane zakładane do realizacji	4 430 650,00 zł ok. 300 000,00 zł	3 460 989,89 zł 0,00 zł	411 789,47 zł 0,00 zł	457 380,06 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	2 591 820,36 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	
„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno-administracyjnym”	zrealizowane	5 500 000,00 zł	4 758 987,09 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	3 578 987,09 zł	0,00 zł	
Centrum Aktywizacji Społecznej	zakładane do realizacji	Wartość całkowita nie jest możliwa do oszacowania na tym etapie, do czasu zidentyfikowania źródeł finansowania i zaplanowania montażu finansowego - część inwestycyjna Prowadzona działalność - ok. 240 000 zł (środki zewnętrzne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Punkt Całodobowej Opieki dla Seniorów	zakładane do realizacji	Koszt inwestycji - ok. 300 000 zł Koszt funkcjonowania - ok. 4 000 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Jesteśmy w sieci	zrealizowane	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W roku 2019 w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Wielkopolska" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Wielkopolska we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie jako partner projektu zorganizował szkolenie dla osób starszych z obsługi komputera w dwóch grupach 10 osobowych. Seniorzy podczas zajęć nabyli podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz poruszania się w środowisku przeglądarek internetowych. Miasto Leszno z tytułu realizacji projektu nie poniosło żadnych kosztów.

DAMA BYĆ...	zakładane do realizacji	ok. 360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży	w trakcie realizacji	ok. 2 500 000,00 zł	888 869,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	888 869,36 zł	inne źródła finansowania - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia
Asystent edukacji romskiej	w trakcie realizacji	ok. 300 000,00 zł	31 837,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 837,81 zł	inne źródła finansowania - Rządowy Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej	w trakcie realizacji	6 500 000,00 zł	18 861 011,94 zł	18 861 011,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2,ILO, III LO, ZSE)	w trakcie realizacji	7 300 000,00 zł	1 692 837,56 zł	1 692 837,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień	w trakcie realizacji	4 700 000,00 zł	62 730,00 zł	62 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie	w trakcie realizacji	3 000 000,00 zł	3 329 387,57 zł	892 550,54 zł	0,00 zł	2 436 837,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwicznia	zakładane do realizacji	500 000,00 zł - modernizacja infrastruktury około 280 000 zł - funkcjonowanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie	zrealizowane	705 546,00 zł	1 079 386,22 zł	1 079 386,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Modernizacja budynku przy Pl. Jana Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	w trakcie realizacji	20 270 000,00 zł	23 878 213,19 zł	3 974 333,55 zł	0,00 zł	19 903 879,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Budynek jest w trakcie wyposażania
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem przy ul. Leszczyńskich 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	zakładane do realizacji	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Adaptacja dawnego pałacu Sułkowskich na nową siedzibę Muzeum Okręgowego	zakładane do realizacji	15 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Centrum Aktywności Obywatelskiej i Ekonomii Społecznej	w trakcie realizacji	2 000 000,00 zł	115 789,88 zł	115 789,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Centrum Organizacji Pozarządowych	zakładane do realizacji	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej	zakładane do realizacji	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Targi NGO	zrealizowane	90 000,00 zł	29 450,00 zł	15 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 470,00 zł	8 000,00 zł	inne źródła finansowania 1) Program Mikrodotacje - Wielkopolska Wiara - Grantodawca: Centrum PISOP, projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 5 000,00 zł; 2) Finansowanie z Urzędu Miasta Leszna - Wydział Kultury i Sportu - 3 000,00 zł środkami prywatnymi 1 330,00 zł - wkład własny, 4 140,00 zł - wkład osobowy, w sumie: 5 470,00 zł
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną	w trakcie realizacji	1 200 000,00 zł	214 192,12 zł	214 192,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Kolorowe Podwórka	zakładane do realizacji	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe	zakładane do realizacji	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Remonty budynków mieszkalnych	zakładane do realizacji		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej	zrealizowane	2 500 000,00 zł	850 000,00 zł						850 000,00 zł		brak informacji od realizatorów przedsięwzięcia - osoby prywatne

Rozbudowa sieci ciepłej w obszarze rewitalizacji	zrealizowane	4 200 000,00 zł	537 263,00 zł	537 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wymiana sieci napowietrznej na sieć ciepłą preizolowaną na odcinku od ronda Kombatantów do rodna Podwale	w trakcie realizacji	4 150 000,00 zł	553 001,00 zł	553 001,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza	w trakcie realizacji	10 000 000,00 zł	2 935 417,53 zł	1 378 059,15 zł	0,00 zł	1 557 358,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Podane koszty dotyczą remontu elewacji oraz przebudowy instalacji odgromowej
Reanimacja doktora Metziga – zagospodarowanie placu Jana Metziga w Lesznie	w trakcie realizacji	ok. 6 400 000,00 zł	298 000,00 zł	146 153,00 zł	22 777,05 zł	0,00 zł	129 069,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Koszty poniesione w związku z realizacją tego przedsięwzięcia zostały wskazane także w przedsięwzięciu nr 0
Nowy Rynek na nowo – zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie	w trakcie realizacji	ok. 6 400 000,00 zł	286 000,00 zł	0,00 zł	42 900,00 zł	0,00 zł	243 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Koszty poniesione w związku z realizacją tego przedsięwzięcia zostały wskazane także w przedsięwzięciu nr 0
Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie	zakładane do realizacji	ok. 2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie	w trakcie realizacji	2 895 000,00 zł	1 286 332,27 zł	1 286 332,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Modernizacja budynku Teatru Miejskiego i Parku Leszczyńskich Satyryków	zakładane do realizacji	ok. 2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki –park Heermanna	w trakcie realizacji	7 500 000,00 zł	1 089 884,60 zł	496 704,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	422 198,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Koszty dotyczą I etapu
Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR	zakładane do realizacji	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	w trakcie realizacji	31 600 000,00 zł	458 720,00 zł	104 328,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	354 391,25 zł	inne źródła finansowania - wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji, wydatki poniesione przez WSZ w Lesznie zostaną zrefundowane przez IZ WRPO. Wobec powyższego, w kolejnych sprawozdaniach mogą zostać wprowadzone zmiany w poszczególnych źródłach finansowania zadania.
Modernizacja budynków i terenów przyległych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	w trakcie realizacji	50 000 000,00 zł	15 603 953,53 zł	11 907 183,64 zł	0,00 zł	1 405 746,24 zł	1 282 212,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 008 811,40 zł	inne źródła finansowania - wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Rewitalizacja starej octowni – przebudowa obiektu przemysłowego na budynek o przeznaczeniu usługowo-handlowo-kulturalnym.	zakładane do realizacji	10 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze	w trakcie realizacji	20 000 000,00 zł	6 785 916	0,00 zł	0,00 zł	2 330 316	0,00 zł	0,00 zł	3 919 627	535 973,00 zł	inne źródła finansowania - kredyt na vat
Nowe Młyny	w trakcie realizacji	120 000 000,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł	brak danych, realizator odmówił podania informacji
Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze	zrealizowane	500 000,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	
Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	zrealizowane	2 500 000,00 zł	2 499 458,02 zł	1 328 327,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 171 130,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie	zakładane do realizacji	Ok. 5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu	w trakcie realizacji	1 500 000,00 zł	2 765 831,02 zł	1 746 026,02 zł	1 019 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12	w trakcie realizacji	134 287 057,00 zł	42 580 090,75 zł	19 053 063,74 zł	1 875 435,00 zł	11 893 633,93 zł	8 407 958,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	inne źródła finansowania - dotacje partnerów
Parking buforowy w Śródmieściu	w trakcie realizacji	1 420 000,00 zł	2 403 989,28 zł	1 960 112,14 zł	443 877,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (443 877,14 zł)
Pieniądze na start	zakładane do realizacji	3 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji	w trakcie realizacji	490 000,00 zł	322 052,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 663,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	107 389,19 zł	0,00 zł	
GALERIA „PIEKARNIA”	w trakcie realizacji	200 000,00 zł	388 757,60 zł	388 757,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Stacja biznes. Strefa kreatywna	w trakcie realizacji	ok. 500 000,00 zł	180 021,50 zł	180 021,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Dziedzictwo Leszczyńskich Przedsiębiorców	w trakcie realizacji	ok. 4 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	brak informacji od realizatorów przedsięwzięcia - osoby prywatne

VI EWENTUALNE PROBLEMY, BARIERY, TRUDNOŚCI ZIDENTYFIKOWANE NA ETAPIE PROGRAMOWANIA LUB REALIZOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI (*OPCJONALNIE*)

Lp.	Opis problemu
1	Realizacja zadań zawartych w GPR wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Planując zadania oraz harmonogram ich realizacji nie wiedzieliśmy, że obecne możliwości finansowe samorządów będą tak ograniczone. Ponadto zakładaliśmy w wielu zadaniach udział środków pozabudżetowych, które nie zawsze udało się pozyskać. Dlatego należy przypuszczać, że realizacja zadań będzie trwała dłużej, będą one realizowane w miarę możliwości finansowych.
2	Problem występuje z monitorowaniem przedsięwzięć prywatnych. Realizatorzy nie widzą zasadności przedstawiania urzędowi miasta danych dot. poniesionych kosztów.
3	
4	
5	